



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#3.27.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pertanian dan Peternakan

DESEMBER
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA								
3.27.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.148,192,333	Rp.4,560,000	3.1%				
1	3.27.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai dgn target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Rp.35,000,000	Rp.10,135,000	29.0%				
2	3.27.01.2.01.03.01 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.140,000,000	Rp.23,430,000	16.7%				
3	3.27.01.2.01.07.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1	25.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.56,230,641,903	Rp.2,151,321,090	3.8%				
4	3.27.01.2.02.01.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,734 Orang/Bulan	481	7.14%	Dimanfaatkan	Pembayaran gaji bulan Desember 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD		Rp.360,000,000	Rp.77,590,000	21.6%				
5	3.27.01.2.02.03.01 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan Sesuai Target Rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.48,437,000	Rp.19,791,000	40.9%				
6	3.27.01.2.02.05.01 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	0.00%	Selesai	Sesuai Pelaksanaan Kegiatan	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang
3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
3.27.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.163,393,276	Rp.3,020,000	1.8%				
7	3.27.01.2.03.01.01 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	0.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan berjalan sesuai rencana dan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.200,000,000	Rp.0	0.0%				
8	3.27.01.2.05.09.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	0.00%	Selesai	sesuai target yg dilaksanakan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
3.27.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.16,231,000	Rp.0	0.0%				
9	3.27.01.2.05.10.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	0	0.00%	Dimanfaatkan	kegiatannya sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor		Rp.47,076,700	Rp.0	0.0%				
10	3.27.01.2.06.01.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0	0.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan sudah terlaksana dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.448,914,027	Rp.0	0.0%				
11	3.27.01.2.06.02.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1	5.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.545,000,000	Rp.30,262,000	5.6%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
12	3.27.01.2.06.04.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1	25.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana dan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.49,475,000	Rp.0	0.0%				
13	3.27.01.2.06.05.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2	66.67%	Selesai	Kegiatan sesuai dengan target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		Rp.25,000,000	Rp.0	0.0%				
14	3.27.01.2.06.06.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,000 Dokumen	0	0.00%	Dimanfaatkan	di manfaatkan sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.700,000,000	Rp.181,027,500	25.9%				
15	3.27.01.2.06.09.01a Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	39	9.75%	Selesai	Kegiatan Sudah Terlaksana Dengan Baik	100 %	Lokasi bertambah/berkurang
3.27.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.65,424,000	Rp.60,745,000	92.8%				
16	3.27.01.2.06.10.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650 Dokumen	35	5.38%	Selesai	Pendingin Ruangan dan Laptoop untuk sarana dan prasaran Arsip Dinamis	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tema Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani (DAK FISIK PENUGASAN)		Rp.1,300,000,000	Rp.70,466,000	5.4%				
17	3.27.01.2.07.10.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0.00%	Dimanfaatkan	kegiatan yang dilaksanakan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.1,991,000	Rp.0	0.0%				
18	3.27.01.2.08.01.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1	8.33%	Dimanfaatkan	Kegiatan sudah terlaksana dan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.754,084,564	Rp.107,970,750	14.3%				
19	3.27.01.2.08.02.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	8.33%	Selesai	Pembayaran rekening air, telepon, listrik dan internet bulan Desember 2022	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang
3.27.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.95,832,000	Rp.0	0.0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	3.27.01.2.08.03.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	0.00%	Selesai	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor target sesuai dengan permintaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.4,420,850,028	Rp.304,262,672	6.9%				
21	3.27.01.2.08.04.01a Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1	8.33%	Dimanfaatkan	sudah di batyarkan sesuai kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.139,106,000	Rp.7,740,248	5.6%				
22	3.27.01.2.09.01.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	0	0.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan jasa penyedia pemeliharaan kendaraan operasional Jabatan sudah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.698,570,000	Rp.0	0.0%				
23	3.27.01.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	215 Unit	75	34.88%	Selesai	Kegiatan Jasa Penyediaan Pemeliharaan kendaraan operasional lapangan sudah sesuai dengan target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.200,000,000	Rp.0	0.0%				
24	3.27.01.2.09.06.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	41	54.67%	Selesai	kegiatan berjalan dengan sesuai dengan target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.2,603,247,704	Rp.1,012,709,176	38.9%				
25	3.27.01.2.09.09.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Unit	0	0.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan berjalan sebagaimana mestinya dan sudah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Rp.40,760,000,000	Rp.10,330,938,684	25.3%				
26	3.27.02.2.01.02.01a Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan KabupatenKota								
3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG HewanTanaman		Rp.400,000,000	Rp.183,716,000	45.9%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	3.27.02.2.02.02.01 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Ekor	0	0.00%	Selesai	Kegiatan di lapangan sudah berjalan 100 % sesuai dengan target fisik yang telah ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.02.2.06 Penyediaan BenihBibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam satu Daerah KabupatenKota Lain								
	3.27.02.2.06.01 Pengadaan BenihBibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah KabupatenKota Lain	Rp.5,370,000,000	Rp.4,725,060,004	88.0%				
28	3.27.02.2.06.01.01 Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	362 Ekor	362	100.00%	Selesai	sudah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
	3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah KabupatenKota Lain	Rp.100,000,000	Rp.75,050,000	75.1%				
29	3.27.02.2.06.02.01 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15,000 Stek	0	0.00%	Selesai	Kegiatan penanaman hijauan pakan ternak unggul sudah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B (blank) (blank)		Rp.4,000,000,000	Rp.3,315,426,293	82.9%				
30	3.27.03.2.01.01.01 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	1	100.00%	Pelaksanaan	Semua pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan KAK kegiatan.	95.0 %	Lokasi Terkendala Kondisi Alam
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian								
3.27.03.2.02.03 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Rp.18,508,731,331	Rp.9,457,089,635	51.1%				
31	3.27.03.2.02.03.01a Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24,000 Unit	3,389	14.12%	Selesai	Progress pekerjaan fisik 100 %	100 %	Lokasi Terkendala Kondisi Alam
3.27.03.2.02.05 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		Rp.2,650,000,000	Rp.1,754,469,508	66.2%				
32	3.27.03.2.02.05.01 Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	19 Unit	10	52.63%	Selesai	pelaksanaan fisik selesai 100%	100 %	Waktu pelaksanaan kurang
3.27.03.2.02.01 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Rp.12,620,000,000	Rp.5,292,905,723	41.9%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	3.27.03.2.02.01.01 Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	14,664 Unit	5,328	36.33%	Selesai	Pekerjaan Jaringan Irigasi Kec. Marangkayu Selesai Tanggal 25 Desember 2023	100 %	Harga barang melebihi pagu,Waktu pelaksanaan kurang
3.27.03.2.02.02 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		Rp.6,750,000,000	Rp.6,146,067,891	91.1%				
34	3.27.03.2.02.02.01 Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	14	100.00%	Selesai	Pembangunan embung pertanian di Kecamatan : - Loa Kulu, Sebulu, Tenggarong dan Tenggarong Seberang telah selesai 100% sesuai target - Muara Kaman sampai tahap akhir sebesar 80%.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.03.2.02.04 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		Rp.1,900,000,000	Rp.1,092,537,508	57.5%				
35	3.27.03.2.02.04.01 Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4	100.00%	Selesai	Pembangunan Dam Parit di Kecamatan : 1. Loa Kulu dan Tenggarong sebanyak 2 unit telah selesai 100% 2. Sebulu dan Muara Kaman sebanyak 3 unit, progres sampai dengan tahap akhir sebesar 35,11% Secara keseluruhan persentase pembangunan dam parit untuk Kec. Loa Kulu dan Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman sebesar 66,67%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.03.2.02.09 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Rp.1,470,000,000	Rp.1,334,034,457	90.8%				
36	3.27.03.2.02.09.01 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10,038 Unit	0	0.00%	Selesai	Pembangunan Pagar pembatas di Desa Teluk Muda Kec. Kenohan selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum								
3.27.03.2.04.03 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum		Rp.260,000,000	Rp.222,811,876	85.7%				
37	3.27.03.2.04.03.01 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	17 Laporan	0	0.00%	Selesai	Pembangunan Pagar pembatas di Desa Teluk Muda Kec. Kenohan selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah KabupatenKota								
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tema Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani (DAK FISIK PENUGASAN)		Rp.650,000,000	Rp.458,559,696	70.5%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	3.27.04.2.01.01.01 Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	65 Laporan	9	13.85%	Selesai	Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis di beberapa dese kabupaten kutai kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

3.27.3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3.27.05.2.01

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian KabupatenKota

3.27.05.2.01.01

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Rp.900,000,000

Rp.340,103,000

37.8%

39 **3.27.05.2.01.01.01a**
Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan

2,000 Ha

61

3.05%

Selesai

Dilaksanakan sesuai keadaan serangan OPT dilapangan

100 %

Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

3.27.3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.27.07.2.01

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tema Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani (DAK FISIK PENUGASAN)	Rp.1,484,900,000	Rp.1,183,352,137	79.7%				
40	3.27.07.2.01.01.01 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Unit	0	0.00%	Selesai	Progres pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp.525,000,000	Rp.384,310,000	73.2%				
41	3.27.07.2.01.02.01 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Unit	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya sesuai dengan Rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Tema Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani (DAK FISIK PENUGASAN)	Rp.3,364,285,000	Rp.1,773,907,137	52.7%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
42	3.27.07.2.01.03.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19 Unit	0	0.00%	Selesai	Kegiatan pembagunan rumah dinas BPP, peningkatan jalan, dan Pemagaran dikecamatan Muara Kaman (DAK Fisik) sudah 100 % selesai Kegiatan Rehab Ruang data dan peningkatan jalan BPP kecamatan anggana (Dak Fisik) sudah selasai 100% Kegiatan Pemagaran BPP di Kecamatan Loa Kulu (Dak Fisik) sudah selesai 100% Kegiatan belanja Pengadaan Meubelair dan perangkat komputer dan perlengkapannya (Dak Fisik) sudah Tersedia 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan



Sutikno, SP.MM
19650505 198709 1 003

e-pantau.kukarkab.go.id